



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	041059/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS E A EXECUÇÃO DAS OBRAS I

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	
1.	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS	5.692.560,16	% Período:	0,24%	0,22%	0,16%	0,07%	3,09%	10,34%	1,01%	8,32%	3,96%	6,57%	21,06%	5,94%	
1.1.	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	38.791,52	% Período:	34,92%	31,60%	23,17%	10,31%									
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	13.600,08	% Período:													
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	175.902,56	% Período:					100,00%								
1.4.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	646.538,00	% Período:						91,07%	8,93%						
1.5.	SUPRAESTRUTURA	473.769,20	% Período:								100,00%					
1.6.	PAREDES E PAINÉIS	1.011.440,40	% Período:									22,30%	25,04%			
1.7.	COBERTURA E PROTEÇÕES	1.198.907,60	% Período:											100,00%		
1.8.	REVESTIMENTOS	817.760,40	% Período:													
1.9.	PAVIMENTAÇÕES	265.757,60	% Período:													
1.10.	INSTALAÇÕES	1.019.195,20	% Período:										11,87%		33,19%	
1.11.	COMPLEMENTAÇÕES	30.897,60	% Período:													
Total: R\$ 5.692.560,16			%:	0,24%	0,22%	0,16%	0,07%	3,09%	10,34%	1,01%	8,32%	3,96%	6,57%	21,06%	5,94%	
	Período:	Repasso:		13.324,00	12.057,69	8.842,97	3.936,12	173.042,41	579.225,81	56.799,58	466.065,78	221.906,99	368.120,29	1.179.413,54	332.786,70	
		Contrapartida:		220,23	199,29	146,17	65,05	2.860,15	9.573,79	938,82	7.703,42	3.667,81	6.084,51	19.494,06	5.500,50	
		Outros:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investimento:		13.544,23	12.256,98	8.989,14	4.001,17	175.902,56	588.799,60	57.738,40	473.769,20	225.574,80	374.204,80	1.198.907,60	338.287,20	
	Acumulado:	%:		0,24%	0,45%	0,61%	0,68%	3,77%	14,11%	15,13%	23,45%	27,41%	33,99%	55,05%	60,99%	
		Repasso:		13.324,00	25.381,69	34.224,66	38.160,78	211.203,19	790.429,00	847.228,58	1.313.294,36	1.535.201,35	1.903.321,64	3.082.735,18	3.415.521,88	
		Contrapartida:		220,23	419,52	565,69	630,74	3.490,89	13.064,68	14.003,50	21.706,92	25.374,73	31.459,24	50.953,30	56.453,80	
		Outros:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investimento:		13.544,23	25.801,21	34.790,35	38.791,52	214.694,08	803.493,68	861.232,08	1.335.001,28	1.560.576,08	1.934.780,88	3.133.688,48	3.471.975,68	
Administração Local:			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

PILAR DO SUL/SP
Local
quarta-feira, 1 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: TALITA PEIXOTO DOS SANTOS
CREA/CAU: A110016-5
ART/RRT: 16089478





CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	041059/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS E A EXECUÇÃO DAS OBRAS I

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27	11/27	12/27	01/28	02/28
1.	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS	5.692.560,16	% Período:	9,84%	4,06%	1,29%	3,20%	2,14%	2,39%	11,64%	1,76%	1,92%	0,78%		
1.1.	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	38.791,52	% Período:												
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	13.600,08	% Período:										100,00%		
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	175.902,56	% Período:												
1.4.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	646.538,00	% Período:												
1.5.	SUPRAESTRUTURA	473.769,20	% Período:												
1.6.	PAREDES E PAINÉIS	1.011.440,40	% Período:							52,66%					
1.7.	COBERTURA E PROTEÇÕES	1.198.907,60	% Período:												
1.8.	REVESTIMENTOS	817.760,40	% Período:		28,25%	8,95%	22,27%	14,87%			12,29%	13,38%			
1.9.	PAVIMENTAÇÕES	265.757,60	% Período:						51,17%	48,83%					
1.10.	INSTALAÇÕES	1.019.195,20	% Período:	54,94%											
1.11.	COMPLEMENTAÇÕES	30.897,60	% Período:										100,00%		
Total: R\$ 5.692.560,16				%:	9,84%	4,06%	1,29%	3,20%	2,14%	2,39%	11,64%	1,76%	1,92%	0,78%	
Período:	Repasso:	550.855,14	227.228,63	71.979,09	179.184,72	119.623,20	133.783,15	651.601,93	98.831,65	107.616,46	43.774,15				
	Contrapartida:	9.104,86	3.755,77	1.189,71	2.961,68	1.977,20	2.211,25	10.770,07	1.633,55	1.778,74	723,53				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	559.960,00	230.984,40	73.168,80	182.146,40	121.600,40	135.994,40	662.372,00	100.465,20	109.395,20	44.497,68				
Acumulado:	%:	70,83%	74,89%	76,17%	79,37%	81,51%	83,90%	95,53%	97,30%	99,22%	100,00%				
	Repasso:	3.966.377,02	4.193.605,65	4.265.584,74	4.444.769,46	4.564.392,66	4.698.175,81	5.349.777,74	5.448.609,39	5.556.225,85	5.600.000,00				
	Contrapartida:	65.558,66	69.314,43	70.504,14	73.465,82	75.443,02	77.654,27	88.424,34	90.057,89	91.836,63	92.560,16				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	4.031.935,68	4.262.920,08	4.336.088,88	4.518.235,28	4.639.835,68	4.775.830,08	5.438.202,08	5.538.667,28	5.648.062,48	5.692.560,16				
	Administração Local:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				

PILAR DO SUL/SP
Local
quarta-feira, 1 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: TALITA PEIXOTO DOS SANTOS
CREA/CAU: A110016-5
ART/RRT: 16089478



PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700



CÓDIGO DE ACESSO
7C487CC61C7044ABA6EC43A3900C9FFA

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/7C487CC61C7044ABA6EC43A3900C9FFA>